

Deteilprogramm Bogenmontage

		Zeitaufwand			
Montageturm	Basis für Montageturm erstellen	3 Tage	11.11.2009	bis	13.11.2009
Bogenhälfte Nord	Sperrung Strassenverkehr Stadteinwärts		18.11.2009		21.00.Uhr
	Kraninstalation 2 Pneukräne Nordseitig für das Brückenelement 1 Pneukran Südseitig für den Montageturm	1Std.	18.11.2009	21.30.Uhr bis	22.30 Uhr
	Totalsperrung Pfingstweidstrasse		18.11.2009		22.30.Uhr
	LKW - Überfahrt und Entladen	10min	18.11.2009	22.30.Uhr bis	22.40 Uhr
	Verkehrsfreigabe Stadtauswärts		18.11.2009		22.40 Uhr
	Montageturm stellen und ausrichten	1.5 Std	18.11.2009	22.45 Uhr bis	00.15 Uhr
	Brückenelement Nord einsetzen	1.5 Std	18.11.2009	00.30 Uhr bis	02.00 Uhr
	Krandeinstalation	1Std	19.11.2009	02.00 Uhr bis	03.00 Uhr
	Verkehrsfreigabe Stadteinwärts		19.11.2009		03.30 Uhr
Bogenhälfte Süd	Sperrung Strassenverkehr Stadteinwärts		19.11.2009		21.00.Uhr
	Kraninstalation 2 Pneukräne Südseitig	1Std.	19.11.2009	21.30.Uhr bis	22.30 Uhr
	LKW - Einfahrt und Entladen (ohne Totalsperrung)	10min	19.11.2009	22.30.Uhr bis	22.40 Uhr
	Brückenelement Nord einsetzen	1.5 Std	19.11.2009	22.45 Uhr bis	00.15 Uhr
	Krandeinstalation	1Std	20.11.2009	00.15 Uhr bis	01.15 Uhr
	Verkehrsfreigabe Stadteinwärts		20.11.2009		01.30 Uhr