

Nr.	Massnahme	Zuständigkeit	Status (grün/gelb/ rot) (1/2/3) "1" inaktiv	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4								
2	Verlängerung Tramlinie prüfen	VBZ																			Entscheid weiteres Vorgehen in Abhängigkeit der erfolgten Planungsphase																														
8	Taktverdichtung Tram 5 und 6 prüfen	VBZ																											früherer Beginn 10'-Takt. durch ZVV abgelehnt. Wird für 2027/2028 beantragt																						
9	Kombiticket Zoo mit Zone 110 (evtl. ganzer ZVV)	VBZ																			weiteres Vorgehen abhängig von Austausch ZVV / Zoo																														
10.1	Realisierung Parkierungsanlage	Zoo																			Terminplan weitere Projektierung noch offen																														
10.2	Aufwertung Strassenraum	TAZ																										weiteres Vorgehen in Abstimmung mit Massnahmen 2 und 10.1																							
18	Pre-Pay-Parkfeld im Parkhaus	Zoo																			Terminplan noch offen. Voraussetzung ist Massnahme 10.1																														