

**Tabelle 1: Visuelle Kontrolle während den Asbestsanierungsarbeiten
B + D: Kontrolle während laufender Sanierungsarbeiten**

Sanierungsobjekt:	Adresse:	
Auftraggeber:	Sanierungsfirma:	
Haus/Etage:	Raum/Zonen-Nr: gem. Zonentabelle	
Zonenumgebung von Dritten genutzt?	Ja: <input type="checkbox"/> wie:	Nein: <input type="checkbox"/>
Fachbauleitung beauftragt?	Name:	Nein: <input type="checkbox"/>

Nr.	Prüfpunkt	Ja	Nein	Bemerkungen
B	Bauplatzinstallation – Kontrolle bei jeder Baustellensite			
B1	Sind die Baustelleneinrichtungen, wie Bauzaun, Tore, Beleuchtung, Schilder in Ordnung?			
B2	Sind die nötigen Einrichtungen wie Büro-, Material-, Aufenthalt-, Sanitärcontainer vorhanden?			
B3	Sind die Anforderungen an Mulden, Untergrund, Alarm und Sicherheit eingehalten?			
D	Kontrollen während laufender Sanierungsarbeiten			
D1	Ist das Bautagebuch aktuell?			
D2	Wird ein Journal zu den Zonenaufenthalten geführt?			
D3	Sind der Unterdruckschreiber (Aufzeichnung) und der Telealarm funktionsfähig?			
	Wurde der Messstreifen kontrolliert? i.O.?			
D4	Ist der min. stündl. Luftwechsel sichergestellt?			
	Luftströmung; Messwert Anemometer:			
D5	Ist der Zustand des Vorfiltervlies in Ordnung?			
D6	Werden die PSA eingehalten?			
D7	Wird das Schleusenprozedere PDE eingehalten?			
D8	Wird das Schleusenprozedere MDE eingehalten?			
D9	Werden die Arbeiten am Asbest nach dem Minimierungsgebot ausgeführt? (Nassverfahren, Direktabsaugung, Absaugung von Wasser)			
D10	Wurde eine Kontrollmessung durchgeführt?			Wert:
	Ist eine Kontrollmessung geplant?			
D11	Erfolgt der Transport ab MDE zur Mulde/Zwischenlager korrekt?			

Für die San.fachfirma	Datum:	Unterschrift:	Mängelbeseitigung nötig/bis:
Für die visuelle Kontrolle:	Datum:	Unterschrift:	Nachkontrolle nötig / am: