

Tabelle 1: Visuelle Kontrolle vor den Asbestsanierungsarbeiten
A + B: Sanierungsvorbereitung und Kontrolle Bauplatzinstallation
C Zonenabnahme vor Sanierungsstart >>> siehe Rückseite

Sanierungsobjekt:	Adresse:	
Auftraggeber:	Sanierungsfirma:	
Haus/Etage:	Raum/Zonen-Nr: gem. Zonentabelle	
Zonenumgebung von Dritten genutzt?	Ja: <input type="checkbox"/> wie:	Nein: <input type="checkbox"/>
Fachbauleitung beauftragt?	Name:	Nein: <input type="checkbox"/>

Nr.	Prüfpunkt	Ja	Nein	Bemerkungen
A	Einmalige Überprüfung der Sanierungsvorbereitungen			
A1	Sind die Sanierungsmeldungen an den UGZ und die Suva erfolgt, und liegt die Sanierungsfreigabe UGZ vor?			
A2	Sind Sicherheitskonzept und Notfallplan vorhanden?			
A3	Liegt der Arbeitsplan, mit Zonenplänen und Zonentabelle , von der Sanierungsfirma vor?			
A4	Sind Entsorgungskonzept und Verpackungsvorgaben vorhanden?			
A5	Gibt es Divergenzen zwischen Sanierungskonzept und der Situation vor Ort?			
A6	Gibt es Divergenzen zu den Angaben der Nutzungssituation?			
	Ist der Schutz für Dritte gewährleistet?			
B	Bauplatzinstallation – Kontrolle bei jeder Baustellensite			
B1	Sind die Baustelleneinrichtungen, wie Bauzaun, Tore, Beleuchtung, Schilder in Ordnung?			
B2	Sind die nötigen Einrichtungen wie Büro-, Material-, Aufenthalt-, Sanitärcontainer vorhanden?			
B3	Sind die Anforderungen an Mulden, Untergrund, Alarm und Sicherheit eingehalten?			

Für die San.fachfirma	Datum:	Unterschrift:	Mängelbeseitigung nötig/bis:
Für die visuelle Kontrolle:	Datum:	Unterschrift:	Nachkontrolle nötig / am:

Tabelle 1: Visuelle Kontrolle vor den Asbestsanierungsarbeiten
A + B: Sanierungsvorbereitung und Kontrolle Bauplatzinstallation >>> s. vorne
C **Zonenabnahme vor Sanierungsstart**

Sanierungsobjekt:	Adresse:	
Auftraggeber:	Sanierungsfirma:	
Haus/Etage:	Raum/Zonen-Nr: gem. Zonentabelle	
Zonenumgebung von Dritten genutzt?	Ja: <input type="checkbox"/> wie:	Nein: <input type="checkbox"/>
Fachbauleitung beauftragt?	Name:	Nein: <input type="checkbox"/>

Nr.	Prüfpunkt	Ja	Nein	Bemerkungen
C	Zonenabnahme 1 – Sicherheitseinrichtung Sanierungszone vor Sanierungsstart			
C1	Sind Abschottungen, Aussteifungen, Beplan- kungen, Überlappungen in Ordnung?			
C2	Sind die Abschottungen Gerüst, Wetterschutz, Hartschotts bei angrenzender Nutzung / bei an- grenzendem Verkehr in Ordnung?			
C3	Ist die Dichtigkeit von Sonderschotts an Einbau- ten sichergestellt? (kein PU-Schaum)			
C4	Sind die Notfallmassnahmen sichergestellt? (Fluchtweg, Feuerlöscher, usw.)			
C5	Ist die Personen-Dekontaminations-Einheit (PDE) korrekt eingerichtet? (Anschlüsse, Warmwasser, Filterung, Notbeleuchtung, usw.)			
C6	Ist die Umkleide bedarfsgerecht eingerichtet? (abschliessbar, Teppichboden, Warmluftgeblä- se, Handtücher, Shampoo, Prozedur Masken- wartung, usw.)			
C7	Ist die Material-Dekontaminations-Einheit (MDE) korrekt eingerichtet? (Durchreiche, Rollentisch über Auffangwanne, Beleuchtung, Wasserfilte- rung, Unterdruckunterstützung, Trennung zwi- schen Kompartimenten)			
C8	Sind die Installationen wie Unterdrucksystem, Abluft in den Aussenbereich, Anordnung regel- barer Nachströmklappen, Filterbatterie in der Schottwand, Nottelefon korrekt installiert?			
C9	Sind der Unterdruckschreiber und der Telealarm funktionsfähig?			
	Anzeige Messwert des Unterdruckes:			
C10	Ist der min. stündl. Luftwechsel sichergestellt?			
	Was ist der Zielwert des stündl. Luftwechsels?			
	Luftströmung; Messwert Anemometer:			
C11	Ist die Zonenausleuchtung genügend?			
	Besteht eine Notbeleuchtung?			

Für die San.fachfirma	Datum:	Unterschrift:	Mängelbeseitigung nötig/bis:
Für die visuelle Kontrolle:	Datum:	Unterschrift:	Nachkontrolle nötig / am: